

**स्वच्छ विद्यालय शौचालयों के लिए निगरानी प्रारूप (यथा 27 जुलाई 2015)**

**Monitoring Format for Swachh Vidyalaya Toilets (as on July 27, 2015)**

संगठन का नाम/Name of organization: आईडीबीआई बैंक/ IDBI Bank

| क्र. सं.<br>Sr. No. | विद्यालयों की सं.<br>No. of Schools  | शौचालयों की सं.<br>No. of toilets                                      |
|---------------------|--|--|
| 1.                  | निर्माण किए जाने वाले शौचालयों की सं.<br>No. of toilets taken up for construction:     | 124<br>213   |
| 2.                  | कुल अनुमानित राशि/ Total estimated amount<br>(in Lakhs):                               | ₹./Rs. 379.84  |
| 3.                  | यथा दिनांक को मंजूर की गई राशि<br>Amount sanctioned as on date<br>(लाख में/ in Lakhs): | यथा 27 जुलाई 2015 को ₹.<br>400.00<br>Rs. 400.00 as on July 27,<br>2015 |
| 4.                  | शौचालयों की सं. जहां कार्य शुरू हो गया है<br>No. of toilets where work initiated:      | 0  |
| 5.                  | शौचालयों की सं. जहां कार्य पूरा हो गया है<br>No. of toilets where work is completed:   | 212  |
| 6.                  | चालू कार्य की स्थिति/Status of work in progress:                                       | 1  |

| कार्य का विवरण/ Details of Work                                      | यथा 27 जुलाई 2015 को<br>स्थिति / Status as on<br>July 27, 2015 | कार्य पूरा होने की<br>संभावित तारीख/ Likely<br>date of completion |
|--|--|---|
| आधार स्तर/ Foundation level  | 0  | लागू नहीं/ NA   |
| प्लिंथ स्तर/ Plinth Level  | 0  | लागू नहीं/ NA   |
| छत/ Roof   | 1  | 30/07/2015  |
| फ्लोरिंग और सामान की संस्थापना<br>Flooring and installation of items | 0  | लागू नहीं/ NA   |
| पानी का कनेक्शन/ Water<br>Connection                                 | 0  | लागू नहीं/ NA   |

7. टिप्पणी, यदि कोई हो/ Remarks, if any: शून्य/ Nil